

QUADRO ECONOMICO GENERALE SISMA - SAL 02

Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'efficientamento Energetico e Sismico fabbricato condominiale Via delle Forze Armate n. 15 Scale C e D - Torre del Greco (NA)

PROGETTO SUPER SISMABONUS				
LAVORI	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
Super Sismabonus 110% - TRAINANTI	1 293 436,81	129 343,68	1 422 780,49	
ONORAI	Imponibile	4% contributo	IVA 22%	Totale
Spese tecniche - Direzione dei lavori	68 456,61 €	2 738,26 €	15 662,87 €	86 857,74 €
Spese tecniche - Progettazione	108 636,33 €	4 345,45 €	24 855,99 €	137 837,77 €
Pratiche Bonus Fiscali - Visto di conformità	46 516,10 €	1 860,64 €	10 642,88 €	59 019,62 €
Spese analisi e collaudi - Collaudo statico	44 594,60 €	1 783,78 €	10 203,24 €	56 581,62 €
Responsabile dei Lavori	25 868,74 €	1 034,75 €	0,00 €	26 903,49 €
TOTALI	294 072,37 €	11 762,89 €	61 364,99 €	367 200,25 €
	1 587 509,18 €		TOTALE PROGETTO	1 789 980,74 €

SAL 01 SUPER SISMABONUS				
LAVORI	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
Super Sismabonus 110% - TRAINANTI	612 190,60	61 219,06	673 409,66	
ONORAI	Imponibile	4% contributo	IVA 22%	Totale
Spese tecniche - Direzione dei lavori	32 400,88 €	1 296,04 €	7 413,32 €	41 110,24 €
Spese tecniche - Progettazione	108 636,33 €	4 345,45 €	24 855,99 €	137 837,77 €
Pratiche Bonus Fiscali - Visto di conformità	22 016,32 €	880,65 €	5 037,33 €	27 934,30 €
Spese analisi e collaudi - Collaudo statico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Responsabile dei Lavori	12 243,81 €	489,75 €	0,00 €	12 733,57 €
TOTALI	175 297,34 €	7 011,89 €	37 306,65 €	219 615,88 €
	787 487,94 €		TOTALE SAL 01	893 025,54 €
			Avanzamento	49,89%

SAL 02 SUPER SISMABONUS				
LAVORI	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
Super Sismabonus 110% - TRAINANTI	782 272,95	78 227,30	860 500,25	
ONORAI	Imponibile	4% contributo	IVA 22%	Totale
Spese tecniche - Direzione dei lavori	41 402,68 €	1 656,11 €	9 472,93 €	52 531,72 €
Spese tecniche - Progettazione	108 636,33 €	4 345,45 €	24 855,99 €	137 837,77 €
Pratiche Bonus Fiscali - Visto di conformità	28 133,02 €	1 125,32 €	6 436,83 €	35 695,18 €
Spese analisi e collaudi - Collaudo statico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Responsabile dei Lavori	15 645,46 €	625,82 €	0,00 €	16 271,28 €
TOTALI	193 817,49 €	7 752,70 €	40 765,76 €	242 335,95 €
			TOTALE SAL 02	1 102 836,19 €
			Avanzamento	61,61%

AVANZAMENTO SAL2				
LAVORI	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
Super Sismabonus 110% - TRAINANTI	170 082,35	17 008,24	187 090,59	
ONORAI	Imponibile	4% contributo	IVA 22%	Totale
Spese tecniche - Direzione dei lavori	9 001,80 €	360,07 €	2 059,61 €	11 421,48 €
Spese tecniche - Progettazione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pratiche Bonus Fiscali - Visto di conformità	6 116,70 €	244,67 €	1 399,50 €	7 760,87 €
Spese analisi e collaudi - Collaudo statico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Responsabile dei Lavori	3 401,65 €	136,07 €	0,00 €	3 537,71 €
TOTALI	18 520,15 €	740,81 €	3 459,11 €	22 720,07 €
	188 602,50 €		Tot. Avanzamento	209 810,65 €