

VERBALE ASSEMBLEA CONDOMINIO PARCO BONANNO

TORRE DEL GRECO (NA)

C.F. 80091700635

IL GIORNO 16/07/2024 ALLE ORE 19.00 PRESSO LOCALE EX CALDAIA IN VIA DELLE FORZE ARMATE 15 TORRE DEL GRECO SI E RIUNITA IN 2 CONVOCAZIONE, ESSENDO ANDATA DESERTA LA PRIMA, L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI CONDOMINI.

Sono presenti o rappresentati per delega i Condomini signori:

NOME E COGNOME	INT.	MILLESIMI	PRESENZA /DELEGA
MARIGLIANO PASQUALE	C1	24.56	PRESENTE
VERDEROSA RAFFAELINA	C02	21.19	DELEGA OSTRICARO
D'ORLANDO DARIA	C03	24.44	PRESENTE
SITO LUISA	C04	24.87	PRESENTE
DAMAGINI TERESA	C05	21.57	ASSENTE
BALASCIO MARIA ANGELA	C06	24.41	PRESENTE
ATTENA ROSARIA	C07	25.58	PRESENTE
MANFREDONIA BRUNO	C08	21.74	PRESENTE/DELEGA MARIGLIANO PASQUALE
CIPOLLETTA GABRIELE	C09	24.82	PRESENTE
DI MARZO ERNESTO	C10	24.88	PRESENTE
ALBANESE NUNZIATA	C11	17.17	ASSENTE
COSENTINO SALVATORE	C12	28.70	PRESENTE
MASSONE ANITA - D'ISTRIA ANNA	C13	16.92	PRESENTE
OSTRICARO FILOMENA	C14	21.33	PRESENTE
SANSONE ANNA / TERMINIELLO NICOLA	C15	24.26	PRESENTE
TERRONE ELISABETTA	C16	24.90	PRESENTE
PUNZO LUCA	C17	21.20	PRESENTE
FILOSA MARIA	C18	24.10	ASSENTE
COMP. CONTE ANTONINO – MICHELE - ER. RAIOLA	D01	21.91	ASSENTE
PACE MAURIZIO	D02	17.82	ASSENTE
BRANCACCIO GIOVANNI -BRANCACCIO RAFFAELE E SCOGNAMIGLIO MARIA	D03	17.90	ASSENTE
ROMANO MICHELE E LIBERA	D04	11.10	PRESENTE
VISCIANO VIRGINIA	D05	18.05	PRESENTE
GIUSEPPE SORRENTINO	D06	18.22	PRESENTE
BENIGNO ANNA	D07	22.48	ASSENTE
BORRIELLO GIUSEPPA	D08	18.27	PRESENTE
GALLO ROCCO	D09	18.45	ASSENTE
ESPOSITO FEDERICA	D10	16.95	ASSENTE
ACCARDO ANTONIO	D11	23.31	PRESENTE
FARRO LUCA	D12	19.22	DELEGA ACCARDO
VITIELLO LUIGI	D13	22.05	ASSENTE
GALLORO ANNA MARIA	D14	17.93	ASSENTE
BUONOCORE GIUSEPPE/ CIMMINO	D15	18.10	ASSENTE
ESPOSITO MARIA ANNA	D16	21.91	ASSENTE
CUOMO ROSA	D17	18.42	ASSENTE
SEQUINO ELIO	D18	18.32	PRESENTE
COMP. CONTE ANTONINO – MICHELE - ER. RAIOLA	D19 DEPOSITO	20.20	ASSENTE
CARANNANTE CARMINE	E01 UFF	12.56	DELAGA AVV. ANTONIO ROMITO

COMP. CONTE ANTONINO – MICHELE - ER. RAIOLA	G01 DEP	20.21	ASSENTE
COMP. CONTE ANTONINO – MICHELE - ER. RAIOLA	G02 NEG	25.49	ASSENTE
SITO	G03 LAB	17.58	PRESENTE
SITO	G04 LAB	17.57	ASSENTE
BALZANO RAFFAELA	G05 BOX	3.73	ASSENTE
CARANNANTE CARMINE	E02 DEP	106.72	DELEGA AVVOCATO ROMITO
		1000	

Viene eletto a Presidente il sig. **Sorrentino Giuseppe**

Viene nominato segretario il sig. **Avvocato Gerardo PETRUCCI**

Il presidente essendo intervenuti o rapp.ti per delega n. 23 condomini su un totale di n. 38 per complessivi millesimi 629.06 del valore totale, ai sensi dell'art. 1136 c.c. dichiara validamente costituita l'assemblea ed apre la discussione sul seguente o.d.g.

ORDINE DEL GIORNO

- 1. SISMA BONUS:** SI DISCUTERA DELLA SOMMA RELATIVA AL SISMA BONUS DA ASSEVERARE RELATIVAMENTE AL QUALE SARANNO INDICATE ESATTAMENTE LE QUOTE DEL 30% A CARICO DI CIASCUN CONDOMINO.
- 2. SITUAZIONE PAGAMENTI CONDOMINI:**
SI DISCUTERA INOLTRE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAI CONDOMINI E DELLE MOROSITA PENDENTI. IN PARTICOLARE, SI RAMMENTA CHE IL MANCATO PAGAMENTO DELLE QUOTE DI PROPRIA SPETTANZA COMPORTERA LA NON ASSEVERAZIONE DELL'IMPORTO CON PERDITA DELLO SCONTO IN FATTURA E QUINDI DELL'OBLIGO DI CORRISPONDERE L'INTERO IMPORTO. SARANNO QUINDI AVVIATE LE NECESSARIE PROCEDURE DI RECUPERO COATTIVO.
- 3. VARIE ED EVENTUALI**

Si passa a discutere sul 1° punto o.d.g.

L'amministratore esibisce e deposita sal 01 sisma-bonus – computo metrico redatto all'arch. Fulvio Ricci. Direttore dei lavori e asseveratore tecnico. Sulla documentazione presentata, si procederà alla necessaria asseverazione fiscale a norma di legge. Si esibisce e deposita altresì ed in maniera consequenziale contabilità relativa al 30% e 70% e di cui il 30% a carico dei condomini. All'uopo si comunica che il mancato pagamento delle somme di propria spettanza corrispondenti al 30% dell'importo dovuto, comporterà la perdita dello sconto in fattura con la conseguenza che il condomino moroso dovrà corrispondere il totale degli importi. L'avv. Romito, delegato dai signori Carannante, pur prendendo atto del quadro economico e riparto spese relativo al 30%, fuoriuscito dal bonus 110, si riserva la contestazione del detto riparto e quote spettanti ai Carannante in quanto, pur a fronte delle ripetute e formalizzate richieste di cui si allegano al presente verbale, ad oggi non è stata ancora messa a disposizione la documentazione tecnico-amministrativa con particolare riferimento all'istanza di riesame, più volte citata dai professionisti incaricati. L'avvocato Romito quantunque le predette richieste rimangano priva di riscontro nel termine di giorni 3 dalla presente assemblea, adirà le vie giudiziarie.

Sempre con riferimento ai lavori al fabbricato si dà atto della sospensione immotivata dei lavori in palese violazione del contratto d'appalto. All'uopo si effettueranno le dovute valutazioni in merito ad eventuali responsabilità e ciò anche al fine del termine di ultimazione lavori nello specifico dicembre 2024.

Ed infatti, si sollecita maggiore e regolare andamento dei lavori con incremento degli operai consentendo la chiusura lavori nel termine contrattuale. Si richiede che l'impresa formalizzi propria volontà ad iniziare i lavori con indicazione data.

SECONDO PUNTO - SITUAZIONE PAGAMENTI CONDOMINI:

In merito l'amministratore a breve comunicherà prospetto con indicazione delle somme già pagate e/o non pagate a cui verrà altresì data comunicazione all'assequatore fiscale anche in ordine alla perdita dello sconto in fattura come rappresentato al primo punto.

TERZO PUNTO – VARIE ED EVENTUALI

Si discute sull'accordo verbale raggiunto con i professionisti ed impresa come forma di compensazione per il sisma non passato nell'anno 2023. In particolare, i professionisti ed impresa avrebbe infatti contribuito al 50% del pagamento del sisma. La questione viene rinviata e soprattutto subordinata alla possibilità di monetizzare i crediti d'imposta ad oggi non ancora collocati consentendo in concreto ai professionisti ed impresa di poter contribuire nelle forme innanzi indicate. I condomini evidenziano che i pagamenti effettuati ed anticipati dal condominio per attività progettuale e studio di fattibilità all'arch. Ricci dovranno essere restituiti come da accordi già contrattualmente previsti. L'avv. Romito reitera richiesta di aver accesso al piano di cantierizzazione e sicurezza affinché possa sottoporre tale documento ad un proprio tecnico in quanto le disposizioni ed organizzazioni del cantiere impediscono il regolare utilizzo del locale di proprietà dei Carannante determinando gravi danni. In merito l'arch. Ricci contesta in quanto le proprietà Carannante costituiscono area di cantiere e pertanto nessuna violazione è stata commessa.

IL PRESENTE VERBALE DATTILOSCRITTO VIENE CONSEGNATO CONTESTUALMENTE ALL'ORIGINARE PER RENDERNE PIU' LEGGIBILE IL CONTENUTO. NON SOSTITUISCE NE COSTITUISCE ALLEGATO DELL'ORIGINALE.

L'amministrazione

avv. Gerardo PETRUCCI

 Firma recuperabile

X 

GERARDO PETRUCCI

AVVOCATO

Firmato da: 8513b0d1-bd88-4f7f-99e0-e19d77ba5593

VERBALE DEL GIORNO

In data 16/07/2014 alle ore 19.00 si è riunita in SECONDA convocazione presso ANDRONI TABBACCHI LA DELLE TORRE ARATE, 15 l'Assemblea STRAGORDINARIA dei condominiani

Sono presenti o rappresentati per delega i condomini Signori:

NOME E COGNOME	INT	MILL	PRESENZA/DELEGA
MARIGLIANO PASQUALE	C1	24,56	PRESENTI
OSSERVANZA /VERDEROSA	C02	21,19	DELEGA OSTRICARO
D' ORLANDO DARIA	C03	24,44	PRESENTI
MA SITO <u>LOIS</u>	C04	24,87	PRESENTI
DAMAGINI TERESA	C05	21,57	ABSENTI
BALASCIO MARIA ANGELA	C06	24,41	ABSENTI PRESENTI
ATTENA ROSARIA	C07	25,58	PRESENTI
MANFREDONIA BRUNO	C08	21,74	PRESENTI DELEGA P. MARIGLIANO
CIPOLLETTA GABRIELE +1	C09	24,82	PRESENTI
DI MARZO ERNESTO	C10	24,88	PRESENTI
ALBANESE NUNZIATA	C11	17,17	ABSENTI
COSENTINO SALVATORE +1	C12	28,70	PRESENTI
MASSONE ANITA + 2 /D'ISTRIA ANNA	C13	24,73	PRESENTI
OSTRICARO FILOMENA	C14	21,33	PRESENTI
SANSONE ANNA + 1/TERMINIELLO	C15	24,26	PRESENTI
TERRONE ELISABETTA	C16	24,90	PRESENTI
PUNZO LUCA	C17	21,20	PRESENTI
FILOSA MARIA	C18	24,10	ABSENTI
CONTE ANTONINO + 3	D01	21,91	ABSENTI
PACE MAURIZIO	D02	17,82	ABSENTI
ER. BRANCACCIO G. + 2	D03	17,90	ABSENTI
ROMANO LIBERA + 1	D04	22,20	PRESENTI
VISCIANO VIRGINIA*	D05	18,05	PRESENTI
GIUSEPPE SORRENTINO	D06	18,22	PRESENTI
BENIGNO ANNA	D07	22,48	PRESENTI ABSENTI
BORRIELLO GIUSEPPA	D08	18,27	PRESENTI
GALLO ROCCO + 1	D09	18,45	ABSENTI
ESPOSITO FEDERICA	D10	16,95	ABSENTI
ACCARDO ANTONIO	D11	23,31	PRESENTI
FARRO LUCA	D12	19,22	DELEGA ACCARDO
VITIELLO LUIGI + 2 (1/3 X3)	D13	22,05	ABSENTI
GALLORO ANNAMARIA	D14	17,93	ABSENTI
BUONOCORE GIUSEPPE	D15	18,10	ABSENTI
ESPOSITO MARIA ANNA	D16	21,91	ABSENTI
CUOMO ROSA	D17	18,42	ABSENTI
SEQUINO ELIO	D18	18,32	ABSENTI
CONTE ANTONINO + 3	D19 DEPOSITO	20,20	ABSENTI
CARANNANTE CARMINE + 2	E01 UFF	12,56	DELEGA AV. ANTONINO PUNZO
CONTE ANTONINO + 3	G01 DEP	20,21	ABSENTI
CONTE ANTONINO + 3	G02 NEG	25,49	ABSENTI
SITO ABSENTI <u>LOIS</u>	G03 LAB	17,58	PRESENTI
SITO CIRO + 2	G04 LAB	17,57	ABSENTI
BALZANO RAFFAELA	G05 BOX	3,73	ABSENTI
CARANNANTE CARMINE + 2	E02 DEP	106,72	DELEGA AV. ANTONINO PUNZO
TOTALE		1000,02	

CONDOMINIO

ALLEGATO NR.

Verbale assemblea del

CONDOMINIO
ALLEGATO NR. 1
Verbale assemblea del

L'Assemblea elegge a Presidente il Signor:

GIUSEPPE SORRENTINO

a Segretario il Signor:

PIETRO GIANI

a Scrutatori i Signori:

Essendo presenti o rappresentati per delega n. 23 condomini su un totale di n. 38

per complessivi % 679,06 del valore totale, il Presidente dichiara validamente costituita ed apre la discussione sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- SISMA BONUS:** SI DISCUTERA DELLA SOMMA RELATIVA AL SISMA BONUS ASSEVERARE RELATIVAMENTE AL QUALE SARANNO INDICATE ESATTAMENTE QUOTE DEL 30% A CARICO DI CIASCUN CONDOMINO.
- SITUAZIONE PAGAMENTI CONDOMINI:** SI DISCUTERA INOLTRE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAI CONDOMINI E DI MOROSITA PENDENTI. IN PARTICOLARE, SI RAMMENTA CHE IL MANIPAGAMENTO DELLE QUOTE DI PROPRIA SPETTANZA COMPORTERA LA ASSEVERAZIONE DELL'IMPORTO CON PERDITA DELLO SCONTO IN FATTURA QUINDI DELL'OBBLIGO DI CORRISPONDERE L'INTERO IMPORTO. SARANNO QUINDI AVVIATE LE NECESSARIE PROCEDURE DI RECUPERO COATTIVO.
- VARIE ED EVENTUALI**

PARCO SORRENTINO
CONDOMINIO "PABLO GARD"
CIRCOLARE AZIONE
TORRE DEL GRECO

Si passa a discutere del primo punto o.d.g.
SISMA BONUS - COMPITO 5 CONTRIBUI
L'assemblea si divide e deposita 5X01
SISMA BONUS - COMPITO 5 CONTRIBUI redatto dall'arch.
Tullio Ricci, direttore del libro e presidente tecnico.
Della commissione presentata si propongono alle
necessarie asseverazioni e manovre per legge.
Si divide e deposita atti e si fa presente
conseguenziale, con quote relative al 30% e 70%
e altri il 30% e altro dei condomini.

PIÙ COMPLETO
CONDIZIONI
CONDIZIONI

Red

All'uso si conviene che il mandato pagament
della somma di prezzo spettante corrispondente
al 30% dell'importo dovuto, comprese le
perdite dello sconto in futuro con le conseguenze
che il cambiale incasso dovrà corrispondere
il totale dell'importo.

L'ov. R. è stato allegato dai sig. di Cassano
per prendere atto del punto esposto e
rispetto per relative al 30%, fuorviato del
bando si deve le conseguenze del detto
rispetto e quote spettante al Cassano in quanto
per e parte delle ripetute e fuorviato di cui
di cui si allegano al valore verbale, nel caso
non essendo non a tutte queste materie e
di disposizione le obbligate per tanto servitute
con protocollo per fuorviato all'istituzione
di essere più volte etate dai professori,
mancati. L'ov. R. è stato allegato per
le parti, richieste di essere più e al riscontro
nel termine di giorni 2 oltre prima essere
di obbligo via preavviso.

Sempre con riferimento al bari al fabbricato
e de atto delle sopravvenute mutazioni del
bari in sede di obbligo del contratto al punto
All'uso si effettueranno le date richieste
in merito ad eventuali responsabilità e ciò anche
al fine del termine ultimo del lavoro nella
specifico di essere 2024. Si infatti, si richiede
maggior e regolare andamento del lavoro
per incrementare degli orari consentendo le
di essere nel termine contrattuali
Si richiede che i lavori siano fatti
valute in più bari con indicazione delle date.

PROF. GIANNINO
COORDINATORE F.B.B. "CD"
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 3,
VIA S. CECILIA 10, TORINO
TEL. 011/241111

Prof. Giannino

Non si consideri l'aspetto

di parte e di parte del primo secondo punto.

SITUAZIONE TACITAMENTE CONCORDATA.

Il merito i amministrazione e deve comunque -
in proposito con motivazione delle somme
preposte ~~quella~~ ^{quella} non preste di cui
vere oltre che amministrazione di gestione
fidele anche in ordine alle perdite dello
stato le future come rappresentato al primo
punto.

15720 PUNTO 2. VARI E SOSTITUI.

Il d. state dell'azienda veramente appreso
con i professori ed imprese come fanno
di compensazione per il 2. anno non preste
nell'anno 2003. Se potesse professori
ed imprese avrebbero contribuito al 50% del
pagamento del 2. anno. Le questioni vere
chiave e soprattutto probabilmente alle
possibilità di sostituzione i crediti di importo
~~col~~ ^{col} ~~app~~ ^{app} non collocati consentendo in questo
ai professori ed imprese di poter contribuire
nelle future imprese motivate.

Il conduttore esonerazione che, i pagamenti effettuati
e anticipati dal conduttore per le varie operazioni
e studio di fattibilità del 2. anno. Non dovrebbe
essere costituito come se sono le contropartite
presti.

ov. tutti i rami e chiavi di aver
al primo di contrapposizione e sarebbe offesa
per la loro parte obiettiva al ne preste
in questo le disposizioni espressive del
criterio superiore il secondo rapporto all'atto

PARCO BONANNO
CONDOMINIO FABB. 1047
VIA CIRCUMVALLAZIONE 6,
TORRE DEL GRECO

L'Assemblea elegge a Presidente il Signor:

a Segretario il Signor:

a Scrutatori i Signori:

Essendo presenti o rappresentati per delega n. _____ condomini su un totale di n. _____

per complessivi %

del valore totale, il Presidente dichiara validamente costituita

ed apre la discussione sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

insediamento del sig. e Comm. di gestione
provi ok. In merito local. P. del C. di gestione
in quanto le proprietà Comunitarie costituiranno
e di ok. entrare e pertanto nessuno si oppone
e Stato Comunitario.

Messa alla risposta

Alle ore 2.32 il presidente di Lion Lion
l'assemblea e giorno per il separato

Presidente
Fabb. 1047

PARCO BONANNO
CONDOMINIO FABB. 1047
VIA CIRCUMVALLAZIONE 6,
TORRE DEL GRECO

Antonio Maria
Fabb. 1047
V. G. 1047

TORRE DEL GRECO (NA)

pag. 1

SAL 01 Sismabonus COMPUTO METRICO

OGGETTO: Opere di manutenzione straordinarie finalizzate all'efficientamento energetico e sismico ai sensi della L. 77/2020 e s.m.i. (cd. superbonus 110%).

COMMITTENTE: Condominio di Via delle Forze Armate n. 15 - Scale C e D

Data, 11/07/2024

IL TECNICO
Architetto Fulvio Ricci



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 C13061c 27/12/2023	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025-1, collegamenti in tondo liscio Ø 5 mm, bordi orizzontali elettroforgiati in ferro bugnato 25 x 4 mm e piantane in profilato piatto 60 x 8 mm (UNI 5681), zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, poste ad interasse di 2 m: pannello di altezza 1.720 mm con piantana di altezza 2.000 mm: maglia 62 x 132 mm, piatto portante 30 x 4 mm e peso complessivo di 21,5 kg/mq Prezzario: DEI I_2022 PROSPETTO ANTERIORE PROSPETTO LATERALE 2		58,250 14,600		1,800 1,800	104,85 26,28		
	SOMMANO mq					131,13	36,49	4784,93
2 SR5001 27/12/2023	Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi, valutata al mq/mese Prezzario: DEI I_2022 Baracche di cantiere					65,00		
	SOMMANO mq					65,00	17,31	1125,15
3 SR5094b 27/12/2023	Estintore carrellato a polvere omologato secondo le normative vigenti, classe AB1C, ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica; costo di utilizzo mensile: da 50 kg Prezzario: DEI I_2022					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	18,78	75,12
4 SR3033b 27/12/2023	Cartelli di obbligo in alluminio secondo UNI ISO 7010, di colore blu, con pittogrammi e scritte, delle seguenti dimensioni: 350 x 500 mm, visibilità 12 m Prezzario: DEI I_2022					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	9,16	73,28
5 SR3033c 27/12/2023	Cartelli di obbligo in alluminio secondo UNI ISO 7010, di colore blu, con pittogrammi e scritte, delle seguenti dimensioni: 500 x 700 mm, visibilità 12 m Prezzario: DEI I_2022					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	19,60	39,20
6 SR3143e 27/12/2023	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 435 x 603 mm Prezzario: DEI I_2022					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	8,09	48,54
7 SR3142d 27/12/2023	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: triangolare lato 350 mm Prezzario: DEI I_2022					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	4,77	38,16
8	Ponteggio a telaio con altezze anche oltre i 20 m prodotto da							
	A RIPORTARE							6184,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6184,38
DA1.5.03.02 2.a 27/12/2023	azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi di Ø 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata da contabilizzarsi a parte; valutato a mq di proiezione verticale della facciata: montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni Prezzario: DEI 2_2021 Primo mese al 50% con Ecobonus Strada Posteriore	0,500 0,500 0,500 0,500	10,000 34,270 31,980 13,000		24,200 23,540 24,500 24,500	121,00 403,36 391,76 159,25		
	SOMMANO mq					1075,37	10,34	11119,33
9 DA1.5.03.02 2.b 27/12/2023	Ponteggio a telaio con altezze anche oltre i 20 m prodotto da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi di Ø 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata da contabilizzarsi a parte; valutato a mq di proiezione verticale della facciata: noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite Prezzario: DEI 2_2021 Strada Posteriore	7,000 7,000	10,000 31,980		24,200 24,500	1694,00 5484,57		
	SOMMANO mq					7178,57	1,84	13208,57
10 A15016a 27/12/2023	Ponteggio a tubo giunto con altezza fino a 20 m, prodotto da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi Ø 48 mm e spessore pari a 3,5 mm, in acciaio zincato o verniciato e giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata protezione contro le corrosioni, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria. Valutato al giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di limitata difficoltà con un utilizzo di 1,8 giunti/mq e di 1,8 m di tubo per giunto: montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni Prezzario: DEI 2_2021 Mantovane di protezione sui ponteggi autosollevanti Primo mese al 50% con Ecobonus Prospetto strada *(par.ug.=0,5*2*1,8)	1,800	24,000		3,660	158,11		
	SOMMANO cad					158,11	7,18	1135,23
	A RIPORTARE							31647,51



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							31647,51
11 A15016b 27/12/2023	<p>Ponteggio a tubo giunto con altezza fino a 20 m, prodotto da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi Ø 48 mm e spessore pari a 3,5 mm, in acciaio zincato o verniciato e giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata protezione contro le corrosioni, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria. Valutato al giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di limitata difficoltà con un utilizzo di 1,8 giunti/mq e di 1,8 m di tubo per giunto;</p> <p>noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite</p> <p>Prezzario: DEI 2_2021</p> <p>Mantovane di protezione sui ponteggi autosollevanti</p> <p>Prospetto strada *(par.ug.=2*6*1,8)</p>	21,600	24,000		3,660	1897,34		
	SOMMANO cad					1897,34	1,17	2219,89
12 A15024a 27/12/2023	<p>Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiEDE e scale di collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale):</p> <p>per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori</p> <p>Prezzario: DEI 2_2021</p> <p>Primo mese al 50% con Ecobonus</p> <p>Strada *(par.ug.=0,5*12,000)</p> <p>mantovane *(par.ug.=0,5*2,000)*(larg.=1,2+1,8)</p> <p>Posteriore *(par.ug.=0,5*12,000)</p>	6,000	10,000	1,000		60,00		
		1,000	24,000	3,000		72,00		
		6,000	34,270	1,000		205,62		
	SOMMANO mq					337,62	5,66	1910,93
13 A15024b 27/12/2023	<p>Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiEDE e scale di collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale):</p> <p>per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)</p> <p>Prezzario: DEI 2_2021</p> <p>Sci mesi</p> <p>Strada *(par.ug.=7*12,000)</p> <p>mantovane *(par.ug.=7*2,000)*(larg.=1,2+1,8)</p> <p>Posteriore *(par.ug.=7*12,000)</p>	84,000	10,000	1,000		840,00		
		14,000	24,000	3,000		1008,00		
		84,000	34,270	1,000		2878,68		
	SOMMANO mq					4726,68	1,52	7184,55
14 A15027 27/12/2023	<p>Rete in fibra sintetica, per la protezione delle impalcature edili in vista, posta in opera compreso lo smontaggio a fine lavori</p> <p>Rete in fibra sintetica, per la protezione delle impalcature edili in vista, posta in opera compreso lo smontaggio a fine lavori</p> <p>Prezzario: DEI 2_2021</p> <p>Strada</p> <p>Est</p> <p>Posteriore</p> <p>Ovest</p>		10,000		24,200	242,00		
			14,800		23,540	348,39		
			34,270		23,540	806,72		
			31,980		24,500	783,51		
			13,000		24,500	318,50		
	SOMMANO mq					2499,12	3,50	8746,92
	A RIPIORTARE							51709,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							51709,80
15 T.01.020.020 a 10/06/2024	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata Prezzario: I.L.PP. Campania 2022 Autosollevanti e montacarichi					46,00		
	SOMMANO mc					46,00	73,08	3361,68
16 NP 03 10/06/2024	Maggior onere al trasporto dei ponteggi, a telaio e autosollevante, derivante dalle particolari condizioni di inaccessibilità e avvicinamento al sito di installazione. Compreso il trasporto a spalla dei moduli e l'avvicinamento con mezzi di piccole dimensioni. Sono quattro operai comuni per quattro giorni.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	6350,65	6350,65
17 DA1.5.01.00 5 27/12/2023	PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI Ponteggio autosollevante composto da due basi con stabilizzatori, tralicci verticali muniti di cremagliera, piano di lavoro mobile orizzontale di larghezza 100 ÷ 160 cm azionato da due gruppi di sollevamento, della lunghezza totale di 24 m ed altezza 30 m: montaggio compreso l'avvicinamento e tiro in alto dei materiali, con esclusione del trasporto degli stessi in cantiere Prezzario: DEI 2_2021 Montaggio Prospetto Strada Prospetto Est					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	2716,85	8150,55
18 DA1.5.01.00 4.a 27/12/2023	PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI Ponteggio autosollevante composto da due basi con stabilizzatori, tralicci verticali muniti di cremagliera, piano di lavoro mobile orizzontale di larghezza 100 ÷ 160 cm azionato da due gruppi di sollevamento, della lunghezza totale di 24 m ed altezza 30 m: noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: primo mese Prezzario: DEI 2_2021 Prospetto Strada Prospetto Est					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	3603,60	10810,80
19 DA1.5.01.00 4.b 27/12/2023	PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI Ponteggio autosollevante composto da due basi con stabilizzatori, tralicci verticali muniti di cremagliera, piano di lavoro mobile orizzontale di larghezza 100 ÷ 160 cm azionato da due gruppi di sollevamento, della lunghezza totale di 24 m ed altezza 30 m: noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: secondo mese Prezzario: DEI 2_2021 Prospetto Strada Prospetto Est					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	3346,20	10038,60
20 DA1.5.01.00 4.c 27/12/2023	PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI Ponteggio autosollevante composto da due basi con stabilizzatori, tralicci verticali muniti di cremagliera, piano di lavoro mobile orizzontale di larghezza 100 ÷ 160 cm azionato da due gruppi di							
	A R I P O R T A R E							90422,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							90422,08
	sollevamento, della lunghezza totale di 24 m ed altezza 30 m: noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: terzo mese Prezzario: DEI 2_2021 Prospetto Strada Prospetto Est					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	3088,80	9266,40
21 DA1.5.01.00 4.d 27/12/2023	PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI Ponteggio autosollevante composto da due basi con stabilizzatori, tralicci verticali muniti di cremagliera, piano di lavoro mobile orizzontale di larghezza 100 ÷ 160 cm azionato da due gruppi di sollevamento, della lunghezza totale di 24 m ed altezza 30 m: noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: quarto mese Prezzario: DEI 2_2021 Prospetto Strada Prospetto Est					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	2960,10	8880,30
22 DA1.5.01.00 4.e 27/12/2023	PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI Ponteggio autosollevante composto da due basi con stabilizzatori, tralicci verticali muniti di cremagliera, piano di lavoro mobile orizzontale di larghezza 100 ÷ 160 cm azionato da due gruppi di sollevamento, della lunghezza totale di 24 m ed altezza 30 m: noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: quinto mese Prospetto Strada Prospetto Est					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	2831,40	8494,20
23 DA1.5.01.00 4.f 27/12/2023	PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI Ponteggio autosollevante composto da due basi con stabilizzatori, tralicci verticali muniti di cremagliera, piano di lavoro mobile orizzontale di larghezza 100 ÷ 160 cm azionato da due gruppi di sollevamento, della lunghezza totale di 24 m ed altezza 30 m: noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: sesto mese Prezzario: DEI 2_2021 Prospetto Strada Prospetto Est					2,00 1,00		
	Parziale cad					3,00 3,00		
	Settimo mese					3,00		
	Parziale cad					3,00		
	SOMMANO cad					6,00	2702,70	16216,20
24 DA1.5.02.01 1 27/12/2023	MONTACARICHI Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 m, portata 800 kg, piattaforma dimensioni 100 x 180 cm: montaggio compreso l'avvicinamento e tiro in alto dei materiali, con esclusione del trasporto degli stessi in cantiere Prezzario: DEI 2_2021 Montaggio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2505,76	2505,76
	A RIPORTARE							135784,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RI PORTO							135784,94
25 DA1.5.02.01 0.a 27/12/2023	MONTACARICHI Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 m, portata 800 kg, piattaforma dimensioni 100 x 180 cm: noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: primo mese Prezzario: DEI 2_2021 Prospetto Strada					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1480,05	1480,05
26 DA1.5.02.01 0.b 27/12/2023	MONTACARICHI Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 m, portata 800 kg, piattaforma dimensioni 100 x 180 cm: noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: secondo mese Prezzario: DEI 2_2021 Prospetto Strada					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1351,35	1351,35
27 DA1.5.02.01 0.c 27/12/2023	MONTACARICHI Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 m, portata 800 kg, piattaforma dimensioni 100 x 180 cm: noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: terzo mese Prezzario: DEI 2_2021 Prospetto Strada					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1222,65	1222,65
28 DA1.5.02.01 0.d 27/12/2023	MONTACARICHI Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 m, portata 800 kg, piattaforma dimensioni 100 x 180 cm: noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: quarto mese Prezzario: DEI 2_2021 Prospetto Strada					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1158,30	1158,30
29 DA1.5.02.01 0.e 27/12/2023	MONTACARICHI Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 m, portata 800 kg, piattaforma dimensioni 100 x 180 cm: noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: quinto mese Prezzario: DEI 2_2021 Prospetto Strada					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1093,95	1093,95
	A RI PORTARE							142091,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							142091,24
30 DA1.5.02.01 0.f 27/12/2023	MONTACARICHI Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 m, portata 800 kg, piattaforma dimensioni 100 x 180 cm; noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: sesto mese Prezzario: DEI 2_2021 Prospetto Strada Settimo mese					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	1029,60	2059,20
31 P.01.050.090 .a 27/12/2023	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L. 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm Prezzario: LL.PP. Campania 2022 Al 50% con Ecobonus *(par.ug.=0,500*1)	0,500				0,50 0,50	523,37	261,69
	SOMMANO cad							
32 P.01.050.100 .a 27/12/2023	Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L. 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm Prezzario: LL.PP. Campania 2022					7,00 7,00	382,58	2678,06
	SOMMANO cad/30gg							
33 P.01.050.030 .a 27/12/2023	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere Prezzario: LL.PP. Campania 2022 Al 50% con Ecobonus					0,50 0,50	120,85	60,43
	SOMMANO cad							
34 P.01.050.040 .a 27/12/2023	Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa							
	A RIPORTARE							147150,62




Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							147150,62
	chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere Prezzario: LL.PP. Campania 2022					6,00		
	SOMMANO cad/30gg					6,00	78,96	473,76
35 CAM_R.02.0 60.032.a 27/12/2023	Demolizione di rivestimento in ceramica Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili. Prezzario: LL.PP. Campania 2022 PROSPETTO PRINCIPALE P1-P6 - parapetti (angolo ovest) (par.ug.=6*14) - livello strada PROSPETTO EST - parapetti - livello strada	6,000 84,000 6,000		2,440 1,780 2,800	1,230 1,230 1,230	18,01 183,91 114,00 20,66 29,00		
	SOMMANO mq					365,58	6,37	2328,74
36 A25043 27/12/2023	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Prezzario: DEI 1_2022 PROSPETTO PRINCIPALE P1-P6 - parapetti (angolo ovest) *(larg.=1,420*2) - parapetti *(par.ug.=6*14) - intradossi balconi e cornicione - frontini PROSPETTO EST - parapetti - intradossi balconi e cornicione - frontini PROSPETTO POSTERIORE Verticale destra - intradossi balconi e cornicione - frontini *(lung.=9,500+1,3)	6,000 84,000 7,000 7,000 6,000 7,000 7,000 7,000 6,000		2,840 1,780 83,730 65,300 3,200 1,300 8,440 9,500 10,800	0,980 0,980 0,260 0,980 0,260 0,260	16,70 146,53 586,11 118,85 18,82 76,80 15,36 86,45 16,85		
	SOMMANO mq					1082,47	15,67	16962,30
37 A25043 27/12/2023	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Prezzario: DEI 1_2022 PILASTRI Piano garage Pilastro 1 Pilastro 2-3 *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*1) Pilastro 4-5 *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*1) Pilastro 6-7 *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*1) Pilastro 8-9 *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*1) Pilastro 10-11-12-13 *(par.ug.=2*4) (par.ug.=4*1) Pilastro 14 Pilastro 15 Pilastro 16 Pilastro 17-18 Pilastro 19 Pilastro 20	4,000 2,000 4,000 2,000 4,000 2,000 4,000 2,000 8,000 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	0,700 0,700 0,450 0,700 0,450 0,700 0,450 0,700 0,450 0,700 0,450 0,550 0,550 0,850 0,400 0,850 0,500 0,850 0,350		4,350 4,350 4,350 4,100 4,100 3,900 3,900 3,700 3,700 3,500 3,500 1,000 1,000 1,000 4,350 4,350 4,350 4,350 4,100	3,05 12,18 3,92 11,48 3,69 10,92 3,51 10,36 3,33 19,60 6,30 1,40 0,45 1,10 0,55 3,70 3,48 7,40 4,35 6,97 2,87		
	A RIPORTARE					124,71		166915,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					124,71		166915,42
	Pilastro 21-22 *(par.ug.=2*2)	2,000	0,750		4,100	6,15		
	(par.ug.=2*2)	4,000	0,750		3,900	11,70		
	Pilastro 23-24 *(par.ug.=2*2)	4,000	0,500		3,900	7,80		
	(par.ug.=2*2)	4,000	0,750		3,700	11,10		
	Pilastro 25-26 *(par.ug.=2*2)	4,000	0,500		3,700	7,40		
	(par.ug.=2*2)	4,000	0,750		3,500	10,50		
	Pilastro 27	2,000	1,050		3,300	6,93		
		2,000	0,350		3,300	2,31		
	Pilastro 28-29 *(par.ug.=2*2)	4,000	0,500		3,300	6,60		
	(par.ug.=2*2)	4,000	0,750		3,300	9,90		
	Pilastro 30	2,000	0,500		4,900	4,90		
		2,000	0,700		4,900	6,86		
	Pilastro 31	2,000	0,350		4,350	3,05		
		2,000	0,600		4,350	5,22		
	Pilastro 32	2,000	0,350		4,100	2,87		
		2,000	0,750		4,100	6,15		
	Pilastro 33	2,000	0,300		3,700	2,22		
		2,000	0,550		3,700	4,07		
	Pilastro 34-35 *(par.ug.=2*2)	4,000	0,800		3,500	11,20		
	(par.ug.=2*2)	4,000	0,350		3,500	4,90		
	Pilastro 36		0,800		3,300	2,64		
	Pilastro 37		0,350		3,300	1,16		
	Pilastro 38	2,000	0,350		3,300	2,31		
			0,800		3,300	2,64		
	Pilastro 39	2,000	0,550		3,300	3,63		
			0,700		3,300	2,31		
	Pilastro 40-41 *(par.ug.=2*2)	4,000	0,500		3,500	7,00		
		2,000	0,300		3,500	2,10		
	Pilastro 42		0,600		3,500	2,10		
	Pilastro 43	2,000	0,200		3,700	1,48		
			0,750		3,700	2,78		
	Pilastro 44	2,000	0,900		3,700	6,66		
			0,300		3,700	1,11		
	Pilastro 45		0,200		3,900	0,78		
			0,900		3,900	3,51		
			0,300		3,900	1,17		
	Pilastro 46	2,000	0,900		3,900	7,02		
			0,300		3,900	1,17		
	Pilastro 47		0,750		4,100	3,08		
			0,100		4,100	0,41		
			0,300		4,100	1,23		
	Pilastro 48		0,450		4,100	1,85		
			0,450		4,100	1,85		
	Pilastro 50	2,000	0,100		4,350	0,87		
			0,850		4,350	3,70		
	Pilastro 51		0,450		4,350	1,96		
			0,400		4,350	1,74		
	SOMMANO mq					331,80	15,67	5199,31
38	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica							
CAM_R.02.0	di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo,							
60.040.a	posto in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di							
27/12/2023	pavimento in piastrelle di ceramica							
	Prezzario: LL.PP. Campania 2022							
	BALCONI							
	PROSPETTO PRINCIPALE P1-P6	6,000		83,730		502,38		
	PROSPETTO EST	6,000	8,440	1,300		65,83		
	PROSPETTO POSTERIORE	6,000	9,500	1,300		74,10		
	SOMMANO mq					642,31	8,50	5459,64
39	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o							
R.02.090.070	incline, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e							
b	avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: manti							
27/12/2023	impermeabili bituminosi a doppio strato.							
	Prezzario: LL.PP. Campania 2022							
	Vedi voce n° 38 [mq 642.31]					642,31		
	A RIPORTARE					642,31		177574,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					642,31		177574,37
	SOMMANO mq					642,31	5,67	3641,90
40 R.02.060.022 a.CAM 27/12/2023	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Prezzario: LL.PP. Campania 2022 Vedi voce n° 39 [mq 642.31]					642,31		
	SOMMANO mq					642,31	15,34	9853,04
41 CAM24_R03 .040.090.A 16/05/2024	Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti coprifermo anche leggermente ammalorate e sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura. Accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm Pilastri garage Vedi voce n° 37 [mq 331.80] Parapetti, intradossi, frontini Vedi voce n° 36 [mq 1082.47]	0,300				99,54		
		0,200				216,49		
	SOMMANO mq					316,03	139,83	44190,47
42 T.01.030.030 .a 16/05/2024	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Prezzario: LL.PP. Campania 2022 Vedi voce n° 35 [mq 365.58] Vedi voce n° 36 [mq 1082.47] Vedi voce n° 37 [mq 331.80] Vedi voce n° 38 [mq 642.31] Vedi voce n° 39 [mq 642.31] Vedi voce n° 40 [mq 642.31] Vedi voce n° 41 [mq 316.03]					0,020 7,31 0,040 43,30 0,040 13,27 0,030 19,27 0,015 9,63 0,060 38,54 0,040 12,64		
	SOMMANO mc					143,96	44,87	6459,49
43 T.01.030.010 .a 16/05/2024	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni Prezzario: LL.PP. Campania 2022 Vedi voce n° 42 [mc 143.96]					143,96		
	SOMMANO mc					143,96	7,43	1069,62
44 T.01.020.020 .a 16/05/2024	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo							
	A RIPIPORTARE							242788,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RI PORTO							242788,89
	di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Prezzario: LL.PP. Campania 2022 Vedi voce n° 42 [mc 143.96]					143,96		
	SOMMANO mc					143,96	73,08	10520,60
45 A25136a 16/05/2024	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) Prezzario: DEI 1_2022 Vedi voce n° 44 [mc 143.96]				1,650	237,53		
	SOMMANO t					237,53	18,00	4275,54
46 A95110a 16/05/2024	Rinforzo strutturale di elementi in c.a. per confinamento pilastri, rinforzo nodi trave-pilastro, mediante l'utilizzo di sistema composito con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad alta resistenza, resistenza a trazione > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un trefolo 0,538 mmq; comprese bagnatura a rifiuto del supporto, stesura dei due strati di adesivo minerale epossidico in gel conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-4, senza primer di aggrappo; euroclasse di reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501-1), resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo con tessuti di rinforzo in fibra di acciaio galvanizzato in singolo e doppio strato > 4 Mpa (EN 24624) con interposto tessuto; esclusi eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari, l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, i dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche, le prove di accettazione del materiale e le indagini pre e post-intervento: con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14; spessore equivalente del nastro = 0,169 mm; spessore totale 2 ÷ 3 mm Prezzario: DEI 1_2024 Rinforzo a flessione estradosso balconi Vedi voce n° 38 [mq 642.31]					642,31		
	SOMMANO mq					642,31	255,32	163994,59
47 A95113 10/07/2024	Rinforzo strutturale di elementi in c.a. per confinamento pilastri, rinforzo nodi trave-pilastro, mediante l'utilizzo di sistema composito con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad alta resistenza, resistenza a trazione > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un trefolo 0,538 mmq; comprese bagnatura a rifiuto del supporto, stesura dei due strati di adesivo minerale epossidico in gel conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-4, senza primer di aggrappo; euroclasse di reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501-1), resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo con tessuti di rinforzo in fibra di acciaio galvanizzato in singolo e doppio strato > 4 Mpa (EN 24624) con interposto tessuto; esclusi eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari, l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, i dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche, le prove di accettazione del materiale e le indagini pre e post-intervento: sovrapprezzo per ogni ancoraggio di estremità del tessuto compreso foro di opportuno Ø, inghisaggio del sistema di connessione mediante adesivo epossidico e stuccatura finale Prezzario: DEI 1_2024							
	PROSPETTO PRINCIPALE P1-P6	6,000			197,000	1182,00		
	PROSPETTO EST	6,000			28,000	168,00		
	A RI PORTARE					1350,00		421579,62



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1350,00		421579,62
48 A95236b 16/05/2024	PROSPETTO POSTERIORE	6,000			32,000	192,00		
	SOMMANO cad					1542,00	17,97	27709,74
	Sistema antisfondellamento di solai in laterocemento (con intonaco ben adeso e non asportabile) con problemi di sfondellamento in presenza di intonaco esistente mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica realizzato con rete impregnata con intonaco-rasante naturale a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 - 1,4 mm, classe GP/ CS IV / WI (EN 998-1), reazione al fuoco classe A1 (13501-1), ancoraggio della rete al solaio mediante barre elicoidali di Ø 8 mm in acciaio inox AISI 316, in apposito foro pilota all'elemento strutturale con tassello in propilene armato con fibra di vetro sulla parte terminale della barra precedentemente installata, eventuale sostituzione delle cartelle in laterizio danneggiate con posa di pannelli di EPS, incollati al supporto in laterizio e opportunamente rasati con spatola dentata mediante adesivo-rasante minerale eco-compatibile, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto; la stesura di due strati di intonaco-rasante con interposto rete in fibra di basalto, le zone di sovrapposizione; due ancoraggi al mq mediante barre elicoidali di Ø 8 mm di lunghezza 200 mm, esclusi l'asportazione delle pitture, la demolizione delle cartelle di laterizio danneggiate, la ricostruzione volumetrica delle cartelle danneggiate con pannelli in EPS e loro incollaggio; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori, spessore totale 5 ÷ 8 mm: con rete in fibra di basalto (resistenza a trazione ≥ 3.000 MPa) e acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); con trattamento protettivo alcali-resistente, dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq e spessore equivalente $t_f, 0-90^\circ \geq 0,032$ mm Prezzario: DEI 1_2024 Antisfondellamento intradossi balconi							
	PROSPETTO PRINCIPALE P1-P6 - intradossi balconi e cornicione	7,000		83,730		586,11		
	PROSPETTO EST - intradossi balconi e cornicione	7,000	8,440	1,300		76,80		
49 A75014a 16/05/2024	PROSPETTO POSTERIORE - intradossi balconi e cornicione	7,000	9,500	1,300		86,45		
	SOMMANO mq					749,36	74,55	55864,79
	Intonaco, formato dalla stesura di due mani di malta, applicate con adeguate guide e poste, tirato a fratazzo stretto per dare la superficie finita con possibilità di esclusione dello strato finale: con malta bastarda Prezzario: DEI 1_2022							
	PROSPETTO PRINCIPALE P1-P6 - parapetti (angolo ovest) *(larg.=1,420*2)	6,000		2,840	0,980	16,70		
	- parapetti	84,000		1,780	0,980	146,53		
50 A75015a 10/06/2024	- intradossi balconi e cornicione	7,000		83,730		586,11		
	- frontini	7,000		65,300	0,260	118,85		
	PROSPETTO EST - parapetti	6,000		3,200	0,980	18,82		
	- intradossi balconi e cornicione	7,000	8,440	1,300		76,80		
	- frontini	7,000		8,440	0,260	15,36		
	SOMMANO mq					979,17	27,52	26946,76
	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura: con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico Prezzario: DEI 1_2022 Vedi voce n° 49 [mq 979.17]					979,17		
	A RIPIANTARE					979,17		532100,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					979,17		532100,91
	SOMMANO mq					979,17	13,14	12866,29
51 E.07.005.040 a.CAM 16/05/2024	Massetto cementizio premiscelato fibrorinforzato con fibre di polietilene per interni e per esterni additivato con resine acriliche come ponte di adesione, staggiato e frattazzato, privo di grumi fino ad ottenere una superficie planare idonea come piano di posa di pavimenti o come masso di pendenza per impermeabilizzazioni; resistenza a compressione 20 N/mm ² spessore nel punto minimo 2 cm Prezzario: LL.PP. Campania 2022 BALCONI PROSPETTO PRINCIPALE P1-P6	6,000		83,730	0,040	20,10		
	PROSPETTO EST	6,000	8,440	1,300	0,040	2,63		
	SOMMANO mc					22,73	542,34	12327,39
52 B25119 16/05/2024	Impermeabilizzazione di balconi, terrazzi, lastrici solari, piscine, per successiva posa di pavimentazione questa esclusa, eseguita con malta bicomponente elastica a rapido asciugamento, anche a basse temperature e con sottofondi non perfettamente asciutti, a base di leganti cementizi, aggregati selezionati a grana fine, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa, spessore finale pari a 2 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali, peso 140 ± 150 g/mq, crack bridging statico a +20 C° dopo 28 gg (EN 1062-7) classe A4 (>1,25 mm), applicato a spatola Impermeabilizzazione di balconi, terrazzi, lastrici solari, piscine, per successiva posa di pavimentazione questa esclusa, eseguita con malta bicomponente elastica a rapido asciugamento, anche a basse temperature e con sottofondi non perfettamente asciutti, a base di leganti cementizi, aggregati selezionati a grana fine, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa, spessore finale pari a 2 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali, peso 140 ± 150 g/mq, crack bridging statico a +20 C° dopo 28 gg (EN 1062-7) classe A4 (>1,25 mm), applicato a spatola Prezzario: DEI 2_2021 BALCONI PROSPETTO PRINCIPALE P1-P6	6,000		83,730		502,38		
	PROSPETTO EST	6,000	8,440	1,300		65,83		
	SOMMANO mq					568,21	32,10	18239,54
53 B15206 27/12/2023	Angolare in pvc con rete in fibra di vetro coestrusa e dotato di profilo gocciolatoio per la definizione degli spigoli orizzontali degli architravi di aperture (porte, finestre e bucatore) applicato con rasante cementizio Prezzario: DEI 1_2022 intradosso aggetti balconi e cornicione Prospetto principale Prospetto est	7,000 7,000	64,000 9,000			448,00 63,00		
	SOMMANO m					511,00	9,94	5079,34
54 CAM23_E14 .010.010.A 27/12/2023	Soglie lisce di sp. 2 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate: poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 cm Bordo Balconi PROSPETTO PRINCIPALE P1-P6 PROSPETTO EST	6,000 6,000			12,520 1,500	75,12 9,00		
	SOMMANO mq					84,12	164,28	13819,23
	A RIPORTARE							594432,70



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							594432,70
55 NP 02 16/05/2024	Riparazione e spostamento delle ringhiere mediante le seguenti lavorazioni: smuratura e taglio delle zanche di ancoraggio, taglio ed eliminazione delle parti corrose e non recuperabili e sostituzione delle stesse con elementi nuovi delle medesime dimensioni mediante saldatura, predisposizione delle nuove zanche in metallo zincato. Ricollocazione e fissaggio delle ringhiere. PROSPETTO PRINCIPALE *(par.ug.=14*6) PROSPETTO EST	84,000				84,00 6,00		
	SOMMANO cadauno					90,00	197,31	17757,90
	Parziale LAVORI A MISURA eur							612190,60
	TOTALE eur							612190,60
	Data, 11/07/2024							
	Il Direttore dei Lavori Architetto Fulvio Ricci							
	Il Committente Condominio							
	L'Impresa Termo Ve.Gi srl							
	A RIPORTARE							



Handwritten signature and initials.

RIPARTO SAL 01 SISMA

Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'efficientamento Energetico e Sismico fabbricato condominiale
Via delle Forze Armate n. 15 Scale C e D - Torre del Greco (NA)

NOME E COGNOME		INT	MILL	SUB	C.F.	TERMINE V.G.			RICCI			PETRUCCI			Commercialista			Totale 30% Cedenti
						70%	30%		70%	30%		70%	30%		70%	30%		
1	MARIGLIANO PASQUALE	C01	24,56	5	MIRPOL55A11F839A	673.409,66 €	11.577,26 €	4.961,68 €	178.948,01 €	12.733,57 €	312,74 €	12.733,57 €	218,92 €	93,82 €	27.934,30 €	480,25 €	205,82 €	6.579,81 €
2	VERDEROSA PASQUALE	C02	21,19	6	VDRRL61L1561259B	14.269,55 €	9.988,69 €	4.280,87 €	3.991,90 €	2.654,34 €	1.137,57 €	269,82 €	188,88 €	80,95 €	591,93 €	414,35 €	177,58 €	5.676,96 €
3	D'ORLANDO DARIA	C03	24,44	7	DRDRA45E50L259B	16.458,13 €	11.520,69 €	4.937,48 €	4.739,49 €	3.061,44 €	1.312,05 €	311,21 €	217,85 €	93,36 €	684,71 €	477,90 €	204,81 €	6.547,66 €
4	SITO GIRO	C04	24,87	8	STICR16C3161259S	14.527,45 €	10.167,83 €	4.024,31 €	3.859,91 €	2.701,94 €	1.157,97 €	316,68 €	221,68 €	95,01 €	694,73 €	486,31 €	208,42 €	6.662,86 €
5	DAMAGNI TERESA	C06	21,57	9	DMGTRS44B58L259C	16.545,45 €	11.677,83 €	4.357,63 €	4.368,12 €	3.057,68 €	1.310,44 €	310,83 €	217,58 €	93,25 €	607,54 €	421,78 €	180,76 €	5.778,77 €
6	BALASCIO MARIA ANGELA	C08	24,41	10	BISMNG68H70F205C	16.437,93 €	11.506,55 €	4.931,38 €	4.577,49 €	3.204,24 €	1.373,25 €	325,72 €	228,01 €	97,72 €	714,56 €	500,19 €	214,37 €	6.539,63 €
7	ATTENA ROSARIA	C07	25,58	11	TNRSR80S67F839P	17.225,82 €	12.058,07 €	5.167,75 €	4.577,49 €	3.204,24 €	1.373,25 €	325,72 €	228,01 €	97,72 €	714,56 €	500,19 €	214,37 €	6.539,63 €
8	MANFREDONIA BRUNO	C08	21,74	12	MNFBRN53P18L259R	14.639,93 €	10.247,95 €	4.391,98 €	3.890,33 €	2.723,23 €	1.167,10 €	276,83 €	193,78 €	83,05 €	607,29 €	425,10 €	182,19 €	5.824,31 €
9	CIPOLETTA GABRIELE	C09	24,82	13	CPGLR43P20L259L	16.714,03 €	11.699,82 €	5.014,21 €	4.441,49 €	3.109,04 €	1.332,45 €	316,05 €	221,77 €	95,04 €	693,33 €	485,33 €	208,50 €	6.649,47 €
10	IENNACO ANTONIETTA	C10	24,88	14	MNCNNT57E66L259A	11.562,44 €	8.093,71 €	3.468,73 €	4.452,23 €	3.116,56 €	1.335,67 €	316,81 €	221,77 €	95,04 €	693,33 €	485,33 €	208,50 €	6.649,47 €
11	MAINIERO ANNA	C11	17,17	15	MNRNNA63E68F839Q	11.562,44 €	8.093,71 €	3.468,73 €	3.072,54 €	2.150,78 €	921,76 €	218,64 €	153,04 €	65,59 €	479,63 €	335,74 €	143,89 €	4.599,97 €
12	COSENTINO SALVATORE	C12	28,70	16	CNSVT63M01G812B	19.326,86 €	13.528,80 €	5.798,06 €	5.135,81 €	3.595,07 €	1.540,74 €	365,45 €	255,82 €	109,64 €	801,71 €	561,20 €	240,51 €	7.688,95 €
13	MASSONE ANITA	C13	24,73	17	MSNTA85D64L259D	16.653,42 €	11.057,39 €	4.996,03 €	4.425,38 €	3.097,77 €	1.377,62 €	314,90 €	220,43 €	94,47 €	690,82 €	483,57 €	207,24 €	6.625,36 €
14	OSTRICARO FILOMENA	C14	21,33	18	STRFNT2B58L259E	14.363,83 €	10.054,68 €	4.309,15 €	3.816,96 €	2.671,87 €	1.145,09 €	271,61 €	190,17 €	81,48 €	595,84 €	417,09 €	178,75 €	5.714,47 €
15	TERMINIELLO NICOLA	C15	24,26	19	TRMNC160L19L259F	16.336,92 €	11.435,84 €	4.903,08 €	4.341,28 €	3.038,90 €	1.302,38 €	308,92 €	216,24 €	92,67 €	677,69 €	474,38 €	203,31 €	6.499,44 €
16	TERRONE ELISABETTA	C16	24,90	20	TRRLBT68A81G813E	16.767,90 €	11.737,53 €	5.030,37 €	4.455,81 €	3.119,06 €	1.336,74 €	317,07 €	221,95 €	95,12 €	695,56 €	486,89 €	208,67 €	6.670,90 €
17	PIUNZO LUCA	C17	21,20	21	PZLZCU89H25G813M	14.726,28 €	9.993,40 €	4.282,89 €	3.793,70 €	2.655,59 €	1.138,11 €	269,95 €	188,97 €	80,99 €	592,21 €	414,55 €	177,66 €	5.679,64 €
18	FILOSA MARIA	C18	24,10	22	FLSMRA70C89L259R	16.729,17 €	11.360,42 €	4.868,75 €	4.312,65 €	3.018,85 €	1.293,79 €	306,88 €	214,82 €	92,06 €	673,22 €	471,25 €	201,97 €	6.456,57 €
19	MAGLIULO MATILDE	D01	3,65	24	MGLMLD40L61L259E	2.459,07 €	1.721,35 €	737,72 €	4.352,46 €	457,42 €	196,04 €	46,50 €	32,55 €	13,95 €	102,01 €	71,40 €	30,60 €	978,31 €
19A	CONTE EDVIGE	D01	2,43	24	CNTDVG66D43L259C	1.639,38 €	1.147,56 €	491,81 €	435,64 €	304,95 €	130,69 €	31,00 €	21,70 €	9,30 €	68,00 €	47,60 €	20,40 €	652,21 €
19B	CONTE MICHELE	D01	2,43	24	CNTMHL68M30L259D	1.639,38 €	1.147,56 €	491,81 €	435,64 €	304,95 €	130,69 €	31,00 €	21,70 €	9,30 €	68,00 €	47,60 €	20,40 €	652,21 €
19C	CONTE ANTONINO	D01	2,43	24	CNTNNNT72M19L259X	1.639,38 €	1.147,56 €	491,81 €	435,64 €	304,95 €	130,69 €	31,00 €	21,70 €	9,30 €	68,00 €	47,60 €	20,40 €	652,21 €
19D	RAJOLA ROBERTO	D01	5,48	24	RLAVNG69E03F839R	3.688,60 €	2.582,02 €	1.106,58 €	980,19 €	686,13 €	294,06 €	69,75 €	48,82 €	20,92 €	153,01 €	107,11 €	45,90 €	1.467,46 €
19E	RAJOLA ROBERTO	D01	5,48	24	RLARRT74S24F839R	3.688,60 €	2.582,02 €	1.106,58 €	980,19 €	686,13 €	294,06 €	69,75 €	48,82 €	20,92 €	153,01 €	107,11 €	45,90 €	1.467,46 €
20	PACE MAURIZIO	D02	17,82	25	PCAMRZ76130L259E	12.000,16 €	8.400,11 €	3.600,05 €	3.188,85 €	2.232,20 €	956,66 €	226,91 €	158,84 €	68,07 €	497,79 €	348,45 €	149,34 €	1.596,73 €
21	SCOGNAMIGLIO MARIA	D03	5,96	26	SCGMRA3654L259H	4.013,52 €	2.809,47 €	1.204,06 €	1.066,53 €	746,57 €	319,96 €	75,89 €	53,12 €	22,77 €	166,49 €	116,54 €	49,95 €	1.596,73 €
21A	BRANCACCIO GIOVANNI	D03	5,96	26	BRNFRFL67L26L259R	4.013,52 €	2.809,47 €	1.204,06 €	1.066,53 €	746,57 €	319,96 €	75,89 €	53,12 €	22,77 €	166,49 €	116,54 €	49,95 €	1.596,73 €
21B	BRANCACCIO RAFFAELE	D03	5,96	26	BRNFRFL67L26L259R	4.013,52 €	2.809,47 €	1.204,06 €	1.066,53 €	746,57 €	319,96 €	75,89 €	53,12 €	22,77 €	166,49 €	116,54 €	49,95 €	1.596,73 €
22	MICHELE ROMANO	D04	22,20	27	RMNHL69T29L259B	14.949,69 €	10.464,79 €	4.484,91 €	3.372,65 €	2.780,85 €	1.191,79 €	282,69 €	197,88 €	84,81 €	620,14 €	434,10 €	186,04 €	5.947,55 €
23	VISCIANO VIRGINIA	D05	18,05	28	VSCVGN61L53L259A	12.155,04 €	8.508,53 €	3.646,51 €	3.260,01 €	2.261,01 €	969,00 €	229,84 €	160,89 €	68,95 €	504,21 €	352,95 €	151,26 €	4.835,73 €
24	GIUSEPPE SORRENTINO	D06	18,22	29	SRGPP85C13L259K	12.269,52 €	8.588,67 €	3.680,86 €	3.260,01 €	2.261,01 €	969,00 €	229,84 €	160,89 €	68,95 €	504,21 €	352,95 €	151,26 €	4.835,73 €
25	BENIGNO ANNA	D07	22,48	30	BNGNNA48C70L259E	15.138,25 €	10.596,77 €	4.541,47 €	4.022,75 €	2.815,93 €	1.206,83 €	286,25 €	200,38 €	85,88 €	627,96 €	439,57 €	188,39 €	6.022,56 €
26	BORRIELLO GIUSEPPA	D08	18,27	31	BRGRPP67C65L259H	12.303,19 €	8.612,74 €	3.690,96 €	4.022,75 €	2.815,93 €	1.206,83 €	286,25 €	200,38 €	85,88 €	627,96 €	439,57 €	188,39 €	6.022,56 €
27	GALLO ROCCO	D09	18,45	32	GLRCC54S26L259M	12.424,41 €	8.697,09 €	3.727,32 €	3.301,59 €	2.311,11 €	990,48 €	234,93 €	164,45 €	70,48 €	515,39 €	360,77 €	154,62 €	4.942,90 €
28	ESPOSITO FEDERICA	D10	16,95	33	SPSFRG89B46L259L	12.942,93 €	9.060,05 €	3.882,88 €	3.301,59 €	2.311,11 €	990,48 €	234,93 €	164,45 €	70,48 €	515,39 €	360,77 €	154,62 €	4.942,90 €
29	AGGARDO ANTONIO	D11	23,31	34	CNTNNT43R14L259X	15.697,18 €	10.988,03 €	4.709,15 €	4.171,28 €	2.919,89 €	1.251,38 €	296,82 €	207,77 €	89,05 €	651,15 €	455,80 €	195,34 €	5.441,03 €
30	FARRO LUCA	D12	19,22	35	FRRLCU76T31L259A	12.942,93 €	9.060,05 €	3.882,88 €	3.301,59 €	2.311,11 €	990,48 €	234,93 €	164,45 €	70,48 €	515,39 €	360,77 €	154,62 €	4.942,90 €
31	VITIELLO LUIGI	D13	22,05	36	VTLLGU71B06F839E	14.848,68 €	10.394,08 €	4.454,60 €	3.439,38 €	2.407,57 €	1.031,81 €	244,74 €	171,32 €	73,42 €	536,90 €	375,83 €	161,07 €	5.149,19 €
32	GALLORO ANNAMARIA	D14	17,93	37	GLLNMR40P43L259N	12.074,74 €	8.451,96 €	3.622,27 €	3.238,96 €	2.267,27 €	971,69 €	228,31 €	159,82 €	68,49 €	500,86 €	350,60 €	150,26 €	4.803,58 €
33	BUONOCORE GIUSEPPE	D15	18,10	38	BNGCP68T18G902C	12.188,71 €	8.532,10 €	3.656,61 €	3.238,96 €	2.267,27 €	971,69 €	228,31 €	159,82 €	68,49 €	500,86 €	350,60 €	150,26 €	4.803,58 €
34	ESPOSITO MARIA ANNA	D16	21,91	51	SPSMN62S57L259V	14.754,41 €	10.328,08 €	4.426,32 €	3.920,75 €	2.744,53 €	1.176,23 €	278,99 €	195,29 €	83,70 €	612,04 €	428,43 €	183,61 €	5.869,86 €
35	GUOMO ROSA	D17	18,42	41	CMURS05L58L259G	12.404,21 €	8.682,94 €	3.721,26 €	3.278,33 €	2.294,83 €	988,87 €	234,55 €	164,19 €	70,37 €	514,55 €	360,18 €	154,36 €	4.938,86 €
36	SEQUINO ELIO	D18	18,32	42	SONLEI60P15L259U	12.336,86 €	8.635,81 €	3.701,06 €	3.278,33 €	2.294,83 €	988,87 €	234,55 €	164,19 €	70,37 €	514,55 €	360,18 €	154,36 €	4.938,86 €
37	MAGLIULO MATILDE	D19 DEPOSITO	3,37	46	MGLMLD40L61L259E	2.267,15 €	1.587,00 €	680,14 €	602,46 €	421,72 €	180,74 €	42,87 €	30,01 €	12,86 €	94,05 €	65,83 €	28,21 €	901,96 €
37A	CONTE EDVIGE	D19 DEPOSITO	2,24	46	CNTDVG66D43L259C	1.511,43 €	1.058,00 €	453,43 €	401,64 €	281,15 €	120,49 €	28,58 €	20,01 €	8,57 €	62,70 €	43,89 €	18,81 €	601,30 €
37B	CONTE MICHELE	D19 DEPOSITO	2,24	46	CNTMHL68M30L259D	1.511,43 €	1.058,00 €	453,43 €	401,64 €	281,15 €	120,49 €	28,58 €	20,01 €	8,57 €	62,70 €	43,89 €	18,81 €	601,30 €
37C	CONTE ANTONINO	D19 DEPOSITO	2,24	46	CNTNNNT72M19L259X	1.511,43 €	1.058,00 €	453,43 €	401,64 €	281,15 €	120,49 €	28,58 €	20,01 €	8,57 €	62,70 €	43,89 €	18,81 €	601,30 €
37D	RAJOLA VINCENZO	D19 DEPOSITO	5,05	46	RLAVNG69E03F839R	3.400,72 €	2.380,50 €	1.020,22 €	903,69 €	632,58 €	271,11 €	64,30 €	45,01 €	19,29 €	141,07 €	98,75 €	42,32 €	1.352,93 €
37E	RAJOLA ROBERTO	D19 DEPOSITO	5,05	46	RLARRT74S24F839R	3.400,72 €	2.380,50 €	1.020,22 €	903,69 €	632,58 €	271,11 €	64,30 €	45,01 €	19,29 €	141,07 €	98,75 €	42,32 €	1.352,93 €
38	CARANIANTE MARCELLO	E01 UFF	6,28	53	CNNMC169A30L259L	4.279,01 €	2.960,31 €	1.268,70 €	1.123,79 €	79,97 €	55,98 €	23,99 €	15,92 €	7,58 €	175,43 €	122,80 €	52,63 €	1.682,46 €
39	MAGLIULO MATILDE	G01 DEP	3,37	43	MGLMLD40L61L259E	2.267,15 €	1.587,00 €	680,14 €	602,46 €	421,72 €	180,74 €	42,87 €	30,01 €	12,86 €	94,05 €	65,83 €	28,21 €	901,96 €
39A	CONTE EDVIGE	G01 DEP	2,25	43	CNTDVG66D43L259C	1.512,18 €	1.058,53											

RIPARTO SAL 01 SISMA
 Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'efficientamento Energetico e Sismico fabbricato condominiale
 Via delle Forze Armate n. 15 Scale C e D - Torre del Greco (NA)

39D	RAJOLA VINCENZO	G01 DEP	5,05	43	RLAVN69E03F839R	3.402,40 €	2.381,68 €	1.020,72 €	904,13 €	632,89 €	271,24 €	64,34 €	45,04 €	19,30 €	141,14 €	98,80 €	42,34 €	1.353,60 €
39E	RAJOLA ROBERTO	G01 DEP	5,05	43	RLARR174S24F839A	3.402,40 €	2.381,68 €	1.020,72 €	904,13 €	632,89 €	271,24 €	64,34 €	45,04 €	19,30 €	141,14 €	98,80 €	42,34 €	1.353,60 €
40A	MAGIULO MATILDE	G02 NEG	4,25	2	MGLMLD40L61L259E	2.860,87 €	2.002,61 €	858,26 €	760,23 €	532,16 €	228,07 €	54,10 €	37,87 €	16,23 €	118,67 €	83,07 €	35,60 €	1.138,16 €
40A	CONTE EDVIGE	G02 NEG	2,83	2	CNTDV66D43L259C	1.907,25 €	1.335,07 €	572,17 €	506,82 €	354,77 €	152,05 €	36,06 €	25,25 €	10,82 €	79,12 €	55,38 €	23,73 €	758,77 €
40B	CONTE MICHELE	G02 NEG	2,83	2	CNTMHL68M30L259D	1.907,25 €	1.335,07 €	572,17 €	506,82 €	354,77 €	152,05 €	36,06 €	25,25 €	10,82 €	79,12 €	55,38 €	23,73 €	758,77 €
40C	CONTE ANTONINO	G02 NEG	2,83	2	CNTNN72M19L259X	1.907,25 €	1.335,07 €	572,17 €	506,82 €	354,77 €	152,05 €	36,06 €	25,25 €	10,82 €	79,12 €	55,38 €	23,73 €	758,77 €
40D	RAJOLA VINCENZO	G02 NEG	6,37	2	RLAVN69E03F839R	4.291,30 €	3.003,91 €	1.287,39 €	1.140,35 €	798,24 €	342,10 €	81,14 €	56,80 €	24,34 €	178,01 €	124,61 €	53,40 €	1.707,24 €
40E	RAJOLA ROBERTO	G02 NEG	6,37	2	RLARR174S24F839A	4.291,30 €	3.003,91 €	1.287,39 €	1.140,35 €	798,24 €	342,10 €	81,14 €	56,80 €	24,34 €	178,01 €	124,61 €	53,40 €	1.707,24 €
41	SITO CIRO + 2	G03 LAB	17,58	48	STICRI62C16L259S	11.836,54 €	8.286,98 €	3.551,56 €	3.145,91 €	2.202,13 €	943,77 €	223,86 €	156,70 €	67,12 €	490,81 €	343,56 €	147,24 €	4.709,82 €
42	SITO CIRO + 2	G04 LAB	17,57	49	STICRI62C16L259S	11.831,81 €	8.282,27 €	3.549,54 €	3.144,12 €	2.200,88 €	943,73 €	223,73 €	156,61 €	67,12 €	490,81 €	343,56 €	147,24 €	4.709,82 €
43	BALZANO RAFFAELA	G05 BOX	3,73	4	BLZRF138R62L259V	2.511,82 €	1.758,27 €	753,55 €	667,48 €	467,23 €	200,24 €	47,50 €	33,25 €	14,25 €	104,19 €	72,94 €	31,26 €	999,30 €
44	CARANNANTE MARCELLO	E02 DEP	106,72	52	CRMMC169A30L259L	71.866,28 €	50.306,40 €	21.559,88 €	19.097,33 €	13.368,13 €	5.779,20 €	1.358,93 €	951,25 €	407,68 €	2.981,15 €	2.086,80 €	894,34 €	28.591,11 €
45	CARANNANTE MARCELLO	E03	6,28	54	CRMMC169A30L259L	4.229,01 €	2.960,31 €	1.268,70 €	1.123,79 €	786,66 €	337,14 €	79,97 €	55,98 €	23,99 €	175,43 €	122,80 €	52,63 €	1.682,46 €
						178.948,01 €	125.263,61 €	53.684,40 €	12.733,57 €	8.913,50 €	3.820,07 €	27.934,30 €	19.554,01 €	8.380,29 €	267.907,66 €			

PARCO BONANNO
 "C/D"
 CONDOMINIO FABB.
 VIA CIRCUMVALLAZIONE 6,
 TORRE DEL GRECO

CONDOMINIO _____
 ALLEGATO NR. _____
 Verbale assemblea del _____

